

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BONE TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN												BOBOT	HASIL	TOTAL CAPAIAN											
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4																
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19												20	21	22											
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	-	-	-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95,60%	25%	25%	25%	20,60%	1.746.748.000	SEKRETARIS		10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	1	96%	126%	126%											
							1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar	276	69	69	69	69	160.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Membayar Rekening Tepat Waktu	23	23	23													25%	25%	100%							
			Rek	Rek	Rek	Rek				Rek					23		23	23									25%	25%														
																			23	23	23								25%	25%												
																						23	23	23				25%	25%													
				2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	67	17	17	17	16	313.910.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Memberi insentif sesuai aturan penganggaran kepada ASN yang melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud	6	6	5														25,37%	251%	1003%									
														Memberi insentif sesuai aturan penganggaran kepada ASN yang melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud				6	6	5											25,37%	251%										
														Memberi insentif sesuai aturan penganggaran kepada ASN yang melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud							6	6	5								25,37%	251%										
														Memberi insentif sesuai aturan penganggaran kepada ASN yang melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud											6	5	5			23,88%	251%											
															3	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	12	3	3	3	3	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	Melakukan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan	1	1	1												25%	17%	100%
																									Melakukan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan				1	1	1									25%	33%	
																									Melakukan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan							1	1	1						25%	0%	
																									Melakukan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan												1	1	1		25%	
															4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	1.104	276	276	276	276	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	Melakukan Pembayaran kemedi sesuai dengan perjanjian harian, mingguan dan bulanan.	92	92	92												25%	25%	100%
																									Melakukan Pembayaran kemedi sesuai dengan perjanjian harian, mingguan dan bulanan.				92	92	92									25%	25%	
			Melakukan Pembayaran kemedi sesuai dengan perjanjian harian, mingguan dan bulanan.							92	92	92																	25%	25%												
			Melakukan Pembayaran kemedi sesuai dengan perjanjian harian, mingguan dan bulanan.																							92	92	92		25%	25%											
				5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)	800	200	200	200	200	812.950.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	Melakukan perjalan dinas kelaur daerah jika dianggap mendukung kinerja Intansi	65	65	70												25%	39%	100%											
														Melakukan perjalan dinas kelaur daerah jika dianggap mendukung kinerja Intansi				65	65	70									25%	42%												
														Melakukan perjalan dinas kelaur daerah jika dianggap mendukung kinerja Intansi							65	65	70						25%	15%												
														Melakukan perjalan dinas kelaur daerah jika dianggap mendukung kinerja Intansi												65	65	70		25%		4%										
				6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	60	15	15	15	15	304.888.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	Mengadakan administrasi harian, mingguan dan bulanan.	5	5	5												25,00%	40%	100%											
														Mengadakan administrasi harian, mingguan dan bulanan.				5	5	5									25,00%	30%												
														Mengadakan administrasi harian, mingguan dan bulanan.							5	5	5						25,00%	12%												
														Mengadakan administrasi harian, mingguan dan bulanan.												5	5	5		25,00%		18%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19										20	21	22							
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)	75,50%	20%	20%	20%	15,50%	871.567.000	SEKRETARIS		7	7	6	7	7	6	7	7	6	5	5	6	75,50%	100%	100%					
							1 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Paket)	12	3	3	3	3	122.762.600	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	Mengadakan peralatan gedung kantor pada triwulan kedua sekaligus untuk segera dimanfaatkan	1	1	1														25%	0%	100%	
									Paket	Paket	Paket	Paket	Paket			Mengadakan peralatan gedung kantor pada triwulan kedua sekaligus untuk segera dimanfaatkan					1	1	1										25%	100%		
																Mengadakan peralatan gedung kantor pada triwulan kedua sekaligus untuk segera dimanfaatkan							1	1	1								25%	0%		
																Mengadakan peralatan gedung kantor pada triwulan kedua sekaligus untuk segera dimanfaatkan									1	1	1						25%	0%		
							2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	2	-	1	1	-	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	Melakukan Pemeliharaan kantor untuk mempertahankan kondisi kantor dalam bulan berjalan																		0%	0%	100%
									Paket		Paket	Paket	Melakukan Pemeliharaan kantor untuk mempertahankan kondisi kantor dalam bulan berjalan								1												50%	0%		
													Melakukan Pemeliharaan kantor untuk mempertahankan kondisi kantor dalam bulan berjalan										1										50%	0%		
													Melakukan Pemeliharaan kantor untuk mempertahankan kondisi kantor dalam bulan berjalan																			0%	100%			
							3 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)	60	15	15	15	15	293.737.400	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	Melakuka pemeliharaan kendaraan dinas berdasarkan kebutuhan dan kondisi kendaraan	5	5	5															25%	15%	100%
									Paket	Paket	Paket	Paket	Paket			Melakuka pemeliharaan kendaraan dinas berdasarkan kebutuhan dan kondisi kendaraan					5	5	5										25%	38%		
																Melakuka pemeliharaan kendaraan dinas berdasarkan kebutuhan dan kondisi kendaraan								5	5	5							25%	10%		
																Melakuka pemeliharaan kendaraan dinas berdasarkan kebutuhan dan kondisi kendaraan											5	5	5				25%	37%		
							4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)	38	10	10	10	8	95.117.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	Melakukan pemeliharaan rutin setiap bulan berdasarkan kondisi peralatan kantor	3	3	4															26%	11%	100%
									Paket	Paket	Paket	Paket	Paket			Melakukan pemeliharaan rutin setiap bulan berdasarkan kondisi peralatan kantor					3	3	4											26%	16%	
																Melakukan pemeliharaan rutin setiap bulan berdasarkan kondisi peralatan kantor								3	3	4								26%	5%	
																Melakukan pemeliharaan rutin setiap bulan berdasarkan kondisi peralatan kantor											3	3	2					21%	68%	
							5 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)	3	-	-	3	-	59.950.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	-																		0%	0%	100%
									Kegiatan				Kegiatan			-																		0%	0%	
																Melakukan Pemeliharaan berdasarkan kondisi rumah dinas								1	1	1								100%	0%	
																-																		0%	100%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, Keuangan dan Keterampilan khusus Bidang Ke Puan (%)	45,90%				45,90%		100.000.000	SEKRETARIS																		45,90			45,90%	45,90%	45,90%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19										20	21	22										
							1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal (Orang)	16 Orang	- 	- 	16 Orang	- 	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	-												0%	0%	100%									
							-																					0%	0%										
							Melaksanakan pelatihan keterampilan khusus kepada ASN dan Tenaga Kontrak										16														100%	0%							
							-																						0%		100%								
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)	100,00%		50%		50%	15.405.000	SEKRETARIS						25	25						50					100,00%	100%	100%				
							1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	3 Dokumen	- 	2 Dokumen	- 	1 Dokumen	15.405.000	SUB BAGIAN PROGRAM	-																	0%	0%	100%				
							Melakukan proses pengambilan data dan membuat laporan capaian setiap tri wulan pada bulan berjalan						1	1																		67%	67%						
							-																									0%	0%						
							Melakukan proses pengambilan data dan membuat laporan capaian setiap tri wulan pada bulan berjalan																				1,00					33%	33%						
							Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100,00%	25%	25%	25%	25%	163.930.000	SEKRETARIS		10	10	5	10	10	5	10	10,00	5	10	10	5	100,00%	100%	100%								
								1 Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)	6 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	136.430.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Membuat dokumen perencanaan sesuai kebutuhan dan menyiapkan data untuk persiapan dokumen perencanaan selanjutnya untuk tahun anggaran yang akan datang		1											17%	33%	100%							
								Membuat dokumen perencanaan sesuai kebutuhan dan menyiapkan data untuk persiapan dokumen perencanaan selanjutnya untuk tahun anggaran yang akan datang						2																	33%		33%						
								Membuat dokumen perencanaan sesuai kebutuhan dan menyiapkan data untuk persiapan dokumen perencanaan selanjutnya untuk tahun anggaran yang akan datang											2														33%	0%					
								Membuat dokumen perencanaan sesuai kebutuhan dan menyiapkan data untuk persiapan dokumen perencanaan selanjutnya untuk tahun anggaran yang akan datang																			1						17%	33%					
															2 Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)	2 Kegiatan	- 	1 Kegiatan	1 Kegiatan	- 	27.500.000	SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	-												0%	0%	100%	
															Melakukan kegiatan pameran pada hari jadi Bone dan kegiatan pameran lainnya ditingkat provinsi						1																		50%
Melakukan kegiatan pameran pada hari jadi Bone dan kegiatan pameran lainnya ditingkat provinsi																														1							50%		100%
-																																				0%	0%		
2	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Dan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	JALAN (60,16 %)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten	26,17%	5%	5%	5%	11,17%	40.838.567.876	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN & BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI		2	2	1	2	2	1	2	2	1	5	5	1	26,17%	32,89%	32,89%											
					Persentase Pembangunan Jembatan	31,31%	5%	5%	10%	11,31%				2	2	1	2	2	1	4	4	2	4	4	3	31,31%	38,28%	38,28%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19										20	21	22			
			15	15	15	15,16	1 Pembangunan Jalan (DAK+DAU)	Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)	12,605	-	4	4,605	4	32.688.372.680	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN	-												0%	0%	112%		
			%	%	%	%			Km		Km	Km	Km	Melakukan pembangunan Jalan diawal tahun untuk menghindari curah hujan diakhir tahun yang cukup tinggi.						4							32%	0%				
			JEMBATAN (45,34 %)													4,605										37%	0%					
			10	10	10	15,34															4					32%	112%					
			%	%	%	%	2 Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)	3	-	-	3	-	592.500.000	SEKSI PERENCANAAN BINA TEKNIK	-												0%	0%	100%		
									Dok			Dok		-													0%	0%				
																Melaksanakan kegiatan konsultansi melalui proses pengadaan.						1	1	1					100%		0%	
																-												0%	100%			
							3 Pembangunan Jembatan (DAU)	Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)	24,80	-	7	7	10,80	4.093.876.599	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN	-												0%	0%	156%		
									M		M	M	M	Melakukan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan per 3 bulan						2	2	3					28%	0%				
														Melakukan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan per 3 bulan							2	2	3				28%	0%				
														Melakukan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan per 3 bulan									3	3	4,80	44%	156%					
							4 Bulan Bakti Nasional	Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)	1	-	-	1	-	1.500.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN	-													0%	0%	100%	
									Paket			Paket		-													0%	0%				
														Melakukan koordinasi pembangunan infrastruktur bersama dengan TNI								1						100%	0%			
														-													0%	100%				
							5 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)	18	-	9	9	-	1.673.610.000	SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN	-													0%	0%	100%	
									Paket		Paket	Paket		Melakukan pengawasn teknis jalan bersamaan dengan pembangunan jalan dan jembatan						3	3	3					50%	0%				
														Melakukan pengawasn teknis jalan bersamaan dengan pembangunan jalan dan jembatan							3	3	3				50%	0%				
														-													0%	100%				
							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)	62,60%	15%	15%	15%	17,60%	49.776.822.900	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN, BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI, BIDANG PRASARANA SARANA & UTILITAS UMUM		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7,60	62,60%	89%	89%
							1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)	5	-	-	5	-	574.815.000	SEKSI PERENCANAAN BINA TEKNIK	-														0%	0%	100%
						Dok					Dok		-														0%	0%				
													Melaksanakan kegiatan konsultansi melalui proses pengadaan.								2	2	1				100%	60%				
													-														0%	40%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19										20	21	22							
							2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	20.193 Km	-	-	20.193 Km	-	44.921.026.361	SEKSI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN	-											0%	0%	99,51%						
							-																		0%	0%										
							Melakukan pemeliharaan jalan secara berkala							7	7	6.193										100%	0%									
							-																		0%	99,51%										
							3	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)	40 Km	10 Km	10 Km	10 Km	10 Km	3.349.289.038	SEKSI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN	Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin	3	3	4												25%	0%	270%		
							Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin					3	3	4																	25%	0%				
							Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin								3	3	4														25%	0%				
							Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin																	3	3	4					25%	270%				
							4	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)	100 Titk	25 Titk	25 Titk	25 Titk	25 Titk	925.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN UTILITAS UMUM	Melakukan Pemeliharaan PJU pada bulan berjalan	10	10	5												25%	0%	100%		
							Melakukan Pemeliharaan PJU pada bulan berjalan					10	10	5																		25%	0%			
							Melakukan Pemeliharaan PJU pada bulan berjalan									10	10	5														25%	0%			
							Melakukan Pemeliharaan PJU pada bulan berjalan																		10	10	5				25%	100%				
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	80%	20%	20%	20%	20%	886.180.000	BIDANG PRASARANA SARANA & UTILITAS UMUM		5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	80,00%	118%	118%				
							1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat2 Berat	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	345.700.000	SEKSI OPERASIONAL ALAT BERAT & LABORATORIUM	Memelihara secara rutin setiap bulan 15 Alat sesuai tingkat kerusakan	1	1	1												25%	0%	100%		
							Memelihara secara rutin setiap bulan 15 Alat sesuai tingkat kerusakan					1	1	1																		25%	0%			
							Memelihara secara rutin setiap bulan 15 Alat sesuai tingkat kerusakan									1	1	1														25%	0%			
							Memelihara secara rutin setiap bulan 15 Alat sesuai tingkat kerusakan																			1	1	1				25%	100%			
							2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)	31 Set	8 Set	8 Set	8 Set	7 Set	150.000.000	SEKSI OPERASIONAL ALAT BERAT & LABORATORIUM	Melakukan pemeliharaan dan penggantian alat-alat ukur dan bahan laboratorium sesuai kebutuhan alat lab.	3	3	2													26%	0%	100%	
							Melakukan pemeliharaan dan penggantian alat-alat ukur dan bahan laboratorium sesuai kebutuhan alat lab.					3	3	2																			26%	0%		
							Melakukan pemeliharaan dan penggantian alat-alat ukur dan bahan laboratorium sesuai kebutuhan alat lab.									3	3	2															26%	0%		
							Melakukan pemeliharaan dan penggantian alat-alat ukur dan bahan laboratorium sesuai kebutuhan alat lab.																			2	3	2				23%	100%			
							3	Penataan Halaman Gedung Workshop	Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)	1 Paket	-	-	1 Paket	-	226.555.000	SEKSI PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN PRASARANA & SARANA KE PU-an	-																0%	0%	100%	
							-																										0%	0%		
							Melakukan penataan halaman gedung workshop																			1							100%	0%		
							-																										0%	100%		
							4	Penyusunan Database Fasilitas Penunjang Jalan	JUmlah Data Base Fasiiltas Penunjang Jalan (Dok)	1 Dok	-	-	1 Dok	-	85.975.000	SEKSI PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN UTILITAS UMUM	-																	0%	0%	100%
							-																										0%	0%		
							Menyusun data base fasilitas penunjang jalan setiap periode mingguan.																			1							100%	0%		
-																										0%	100%									
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)	1 Dok	-	-	1 Dok	-	77.950.000	SEKSI PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN UTILITAS UMUM	-																	0%	0%	100%							
-																										0%	0%									
Mengawasi Pemanfaatan damija setiap saat																			1							100%	0%									
-																										0%	100%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19												20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Pembangunan Infrasturktur Jalan Desa (%)	48,79%	10%	10%	10%	18,79%	7.871.000.000	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN			3	3	4	3	3	4	3	3	4	5	5	8,79	48,79%	77,07%	77,07%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Panajng Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)	19 Paket	-	10 Paket	9 Paket	-	7.871.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	-																0%	0%	89%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	Melakukan penanganan jalan desa secara berkala				3	3	4									53%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	Melakukan penanganan jalan desa secara berkala							3	3	3							47%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	-															0%	89%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)					28,62 Km	33.150.602.925	SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	-																		0%	0%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																	-																0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	-																0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	Melakukan pemeliharaan jalan secara berkala															28,62		100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Panjang Jembatan Yang Dipelihara Secara Berkala (M)						50,80 M	4.888.072.000	SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	-																		0%	0%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																	-																0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	-																0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	Melakukan pemeliharaan jembatan secara berkala															50,80		100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19										20	21	22				
							4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	4	1	1	1	1	98.575.000	SEKSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG	Melaksanakan Rapat Renca TR bersama TKPRD didalam maupun diluar daerah sesuai kebutuhan	1										25%	0%	100%			
							Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Melaksanakan Rapat Renca TR bersama TKPRD didalam maupun diluar daerah sesuai kebutuhan				1							25%	25%									
							Melaksanakan Rapat Renca TR bersama TKPRD didalam maupun diluar daerah sesuai kebutuhan						1							25%	25%												
							Melaksanakan Rapat Renca TR bersama TKPRD didalam maupun diluar daerah sesuai kebutuhan							1					25%	50%													
							5	Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupten Bone yang akan direvisi (Dokumen)	1	-	-	1	-	1.050.000.000	SEKSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG	-													0%	0%	100%	
							Kegiatan			Kegiatan													0%	0%									
							Melakukan Revisi Rencana Tata Ruang							1							100%	0%											
							-														0%	100%											
							Program Pemanfaatan Ruang		Persentase pemanfaatan ruang	100%	25%	25%	25%	25%	57.275.000	BIDANG PENATAAN RUANG		10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	100,00%	100%	100%	
							1	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi kelayakan pemanfaatan ruang (Kegiatan)	1	-	-	1	-	57.275.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	-													0%	0%	100%	
							Kegiatan			Kegiatan																			0%	0%			
							Melakukan pelaporan pemanfaatan ruang setiap bulan								1														100%	0%			
							-																						0%	100%			
							Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang	100%	25%	25%	25%	25%	30.000.000	BIDANG PENATAAN RUANG		10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	100,00%	100%	100%	
							1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaporan pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan (Dokumen)	1	-	-	1	-	30.000.000	SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	-														0%	0%	100%
							Dok			Dok																				0%	0%		
							Melakukan pelaporan hasil rekomendasi yang dikeluarkan setiap bulan.								1															100%	0%		
							-																							0%	100%		

Watampone, 2019

KEPALA DINAS

Ir. H. KHALIL, M.T

Pangkat : Pembina Utama Muda

N.I.P. 19651112 199203 1 014