



PENGUKURAN RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023				REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023 (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023 (%)				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG					PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APJP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	%	100	8.315.992.883	1.360.469.453	2.332.631.963	2.573.321.200	1.571.933.817	20,97	22,75	20,97	23,85	16,36	44,41	75,35	94,26	20,97	43,72	64,68	88,53				Sekretariat			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan dalam 1 tahun	%	100	191.554.516	17.597.050	48.872.250	67.476.900	38.867.450	23,08	23,08	23,08	30,77	9,19	34,70	69,93	90,22	23,08	46,15	69,23	100,00				Sekretariat			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	dokumen	2	100.016.770	10.175.350	17.472.800	57.900.000	14.076.000	0	0	0	2	10,17	27,64	85,53	99,61	0,00	0,00	0,00	100,00	1	kelengkapan data di Bidang masing2	1	Tdk Ada	1	Ketepatan waktu dalam penyeteroran data di Bidang Masing2	Sub Bagian Program
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang tersusun (laporan)	laporan	12	61.608.670	4.561.500	29.177.250	9.276.900	7.821.000	3	3	3	3	7,40	54,76	69,82	82,52	25,00	50,00	75,00	100,00	2	ketepatan waktu dalam penyeteroran realisasi fisik dan keuangan dri PPTK	2	keterlambatan dalam memperoleh data dri Bidang masing2	2	ketepatan waktu dalam penyeteroran realisasi fisik dan keuangan dri masing2 PPTK	Sub Bagian Program
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (laporan)	laporan	12	29.929.076	2.860.200	2.222.200	300.000	16.970.450	3	3	3	3	9,56	16,98	17,98	74,69	25,00	50,00	75,00	100,00	3	ketepatan waktu dalam penyeteroran data dri Bidang masing2	3	tdk tepat waktu dalam penyeteroran data dri Bidang masing2	3	Data konsisten dan ketepatan waktu dalam penyeteroran data	Sub Bagian Program
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai Perangkat Daerah	%	100	5.148.558.060	959.417.680	1.479.149.472	1.890.724.589	690.951.595	25	25	25	25	18,63	47,36	84,09	97,51	25,00	50,00	75,00	100,00				Sekretariat			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan gaji dan tunjangan ASN	laporan	12	5.148.558.060	959.417.680	1.479.149.472	1.890.724.589	690.951.595	3	3	3	3	18,63	47,36	84,09	97,51	25,00	50,00	75,00	100,00	1	Terlaksananya Koordinasi antar Pengelolah Keuangan SKPD dengan BAGIAN GAJI BPKAD	1	TerKadang Pengambilan Ampar Gaji Terlambat dibuatkan SPMnya karena menunggu Otorisasi Dari Bagian Gaji BPKAD	1	Memberikan Rekomendasi kebijakan Pengelola Gaji untuk Tetap memperhatikan Kondisi setiap tanggungan bagi ASN yang Mengalami Perubahan Tanggungan.	Sub Bagian Keuangan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Pegawai Perangkat Daerah	%	100	28.680.000	-	12.680.000	-	11.500.000	0,00	12,50	0,00	12,50	-	44,21	44,21	84,31	0,00	12,50	12,50	25,00				Sekretariat			
			Pengadaan Pakain Dinas Beserti Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain dinas dan atribut kelengkapannya bagi ASN yang tersedia (pasang)	pasang	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	pelaksanaan pembelian pakain dinas tepat waktu	1	tidak ada	1	mengusulkan penganggaran untuk pakain KORPRI motif baru	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis yang diikuti (laporan)	laporan	16	28.680.000	0	12.680.000	0	11.500.000	0	2	0	2	-	44,21	44,21	84,31	0,00	12,50	12,50	25,00	2	belum adanya pelaksanaan bimbingan teknis	2	masih berakutnya pembatasan berkumpul akibat Covid-19	2	tersedianya sumber daya manusia dan pemateri	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	%	100	1.139.343.107	192.210.126	284.247.300	350.449.471	285.393.121	25	25	25	25	16,87	41,82	72,58	97,63	25,00	50,00	75,00	100,00				Sekretariat			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (paket)	paket	12	165.015.500	41.614.300	39.404.800	54.525.000	27.183.150	3	3	3	3	25,22	49,10	82,14	98,61	25,00	50,00	75,00	100,00							Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik makan dan minum kebutuhan operasional kantor tersedia (Paket)	paket	12	135.277.000	8.770.000	24.250.000	21.950.000	71.495.000	3	3	3	3	6,48	24,41	40,64	93,49	25,00	50,00	75,00	100,00							Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK dan penggandaan tersedia dalam setahun (paket)	paket	12	45.428.607	6.497.050	8.288.700	27.355.300	3.284.750	3	3	3	3	14,30	32,55	92,76	99,99	25,00	50,00	75,00	100,00							Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan media elektronik, koran dan tabloid (media)	media	1140	67.040.000	14.870.000	16.950.000	20.285.000	14.235.000	285	285	285	285	22,18	47,46	77,72	98,96	25,00	50,00	75,00	100,00							Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Kabupaten (laporan)	laporan	12	726.582.000	120.458.776	195.353.800	226.334.171	169.195.221	3	3	3	3	16,58	43,47	74,62	97,90	25,00	50,00	75,00	100,00							Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Pemnujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang dan Alat Berat Kebutuhan Kantor Setiap Tahun	%	100	6.315.800	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	25,00	50,00	75,00	100,00				Sekretariat			
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang tersedia (paket)	%	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00							Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya tersedia (laporan)	laporan	12	6.315.800	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	25	50,00	75,00	100,00							Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pemnujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pembayaran / Jasa Operasional Kantor	laporan	100	1.171.956.400	135.235.796	371.077.271	174.241.149	365.513.224	25	25	25	25	11,54	43,20	58,07	89,26	25,00	50,00	75,00	100,00				Sekretariat			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)	Rekening	276	163.000.000	45.365.196	44.133.271	36.933.149	32.760.224	69	69	69	69	27,83	54,91	77,57	97,66	25,00	50,00	75,00	100,00	1	pelaksanaan kegiatan tepat waktu	1	keterlambatan pelaksanaan kegiatan	1	pelaksanaan kegiatan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan juknis	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran jasa pelayanan umum kantor (laporan)	laporan	12	1.008.956.400	89.870.600	326.944.000	137.308.000	332.753.000	3	3	3	3	8,91	41,31	54,92	87,90	25,00	50,00	75,00	100,00	2	Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	2	Kegiatan belum berjalan sehingga menghambat penyerapan Realisasi Anggaran	2	Memberikan Rekomendasi ke pada PPTK untuk mengusulkan setiap Kegiatan yang mendesak kepada PA.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemnujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemnujangan Urusan Pemerintahan Daerah	paket	100	629.585.000	56.008.801	136.605.670	90.429.091	179.708.427	23,68	23,68	23,68	23,68	8,90	30,59	44,96	73,50	23,68	47,37	71,85	94,74				Sekretariat			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas dalam setahun (laporan)	laporan	12	335.925.000	51.693.801	81.285.670	67.570.971	103.029.223	3	3	3	3	15,39	39,59	59,64	90,31	25,00	50,00	75,00	100,00	1	Terlaksananya Pembayaran Pajak Knedaraan sesuai target	1	Terdapatnya Belanja Pembayaran STNK tidak diketahui keberadaan Bukti Kepemilikannya	1	PPTK tetap Menelusuri Bukti kepemilikan STNK agar bisa Diproses	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Laporan pemeliharaan Alat Besar (Laporan)	laporan	12	144.220.000	950.000	54.350.000	21.183.120	46.879.204	3	3	3	3	0,66	38,34	53,03	85,54	25,00	50,00	75,00	100,00							Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara (paket)	paket	12	39.440.000	3.365.000	970.000	1.875.000	29.800.000	3	3	3	3	8,53	10,99	15,75	91,30	25,00	50,00	75,00	100,00	2	Terlaksananya Pemeliharaan Kantor Tepat Waktu	2	Terdapatnya Fasilitas Kantor yang masih dipelihara padahal sudah memungkinkan untuk dihapus dalam RKBMD	2	Memberikan Rekomendasi kepada Pengurus barang untuk Melakukan Pencatata Penghapusan barang dari RKBMD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023				REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023 (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023 (%)				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung kantor di Dinas BMCKTR (laporan)	laporan	2	110.000.000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Melakukan Koordinasi ke Bidang Teknis Konstruksi untuk Menyipakan Bahan Perencanaan Pembangunan Gedung yang akan Dianggarkan	3	Tidak terdapatnya Time Schedule dan Jadwal Kegiatan yang akan Direncanakan	3	Memerintahkan Keagagian Teknis dalam Menyusun HPS dan Perkiraan Sub Kegiatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE WARGA NEGRARA YANG MEMPEROLEH KERUTUTAHAN AIR MINUM SEHARI-HARI (SPM)	%	100	11.469.673.977	-	355.581.250	2.281.780.446	4.553.844.839	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	3,10	22,99	62,70	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!							Kepala Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	%	100	11.469.673.977	-	355.581.250	2.281.780.446	4.553.844.839	0,00	11,54	3,85	23,08	-	3,10	22,99	62,70	0,00	11,54	15,38	38,46							Kepala Bidang Air Minum, Sanitasi,	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Teknis Pengelolaan SPAM (Dokumen)	dokumen	4	707.578.550	-	309.508.250	94.190.950	259.947.060	0	3	1	1	-	43,74	57,05	93,79	0,00	75,00	100,00	125,00	1	Kesesuaian waktu pencapaian target dengan rencana kerja.	1	Keterlambatan proses oleh UKPHJ	1	Perlu nya percepatan proses pengadaan oleh UKPHJ.	Sub Koordinator Air Minum	
			Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	Jumlah pengawasan teknis Pengelolaan dan Pengembangan SPAM (Dokumen)	dokumen	4	525.035.572	-	1.156.000	6.900.000	228.557.000	0	0	0	5	-	0,22	1,53	45,07	0,00	0,00	0,00	125,00	2	Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai jadwal yang direncanakan.	2	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik dapat menghambat pencapaian target supervisi	2	Pencapaian target kinerja supervisi sejalan dengan pelaksanaan kegiatan fisik.	Sub Koordinator Air Minum	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pembangunan SPAM dengan perpipaan di Kawasan perkotaan (Paket)	Paket	4	197.400.570	-	-	59.220.171	138.180.399	0	0	1	0	-	-	30,00	100,00	0,00	0,00	25,00	25,00	3	Pencapaian target sesuai jadwal rencana	3	Keterlambatan proses pengadaan	3	Percepatan proses pengadaan barang/jasa	Sub Koordinator Air Minum	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan SPAM dengan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Paket)	Paket	35	10.039.659.285	-	44.917.000	2.121.469.325	3.927.160.380	0	0	29	6	-	0,45	21,58	60,69	0,00	0,00	82,86	100,00	4	Pencapaian target kegiatan sesuai jadwal rencana kerja.	4	Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa	4	Percepatan proses pengadaan barang/jasa	Sub Koordinator Air Minum	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH KABUPATEN YANG TERTANGANI		70,00	600.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							Kepala Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan	
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah		100	600.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							Kepala Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan	
			Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah pengadaan sarana persampahan (unit)	Unit	1	600.000					0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							Sub Koordinator Drainase dan Persampahan	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE WARGA NEGRARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN		100	598.056.789	-	31.231.263	66.556.800	298.485.983	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	5,22	16,35	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00							Kepala Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	598.056.789	-	31.231.263	66.556.800	298.485.983					-	5,22	16,35	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00							Kepala Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan	
				Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan		-										-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses		-										-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar (%)		-										-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman (%)		-										-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman (%)		-										-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD (%)		-										-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Dok)	dokumen	1	124.372.310		29.228.713	66.556.800	9.683.944	0	0	1	0	-	23,50	77,02	84,80	0,00	0,00	100,00	100,00	1	Pelaksanaan Pekerjaan Lebih Awal	1	Keterlambatan Persiapan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan	1	Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan tepat waktu dan disertai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan	Sub Koordinator Sanitasi	
			Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pembangunan dan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Paket	3	473.684.479		2.002.550		288.802.039	0	0	0	3	-	0,42	0,42	61,39	0,00	0,00	0,00	100,00							Sub Koordinator Sanitasi	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE DRAINASE YANG DITANGANI		75,00	719.120.378	-		224.108.100		0,00	0,33	33,67	34,00	-	-	31,16	31,16	0,00	0,44	45,33	90,67							Kepala Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Sungai dalam Daerah		100	719.120.378	-	103.864.300	224.108.100	359.607.610	0,00	0,10	10,03	10,13	-	14,44	45,61	95,61	0,00	0,10	10,13	20,26							Kepala Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan teknis sistem drainase (dokumen)	dokumen	4	53.220.558		24.474.000	-	14.817.390	0	1	0	2	-	45,99	45,99	73,83	0,00	25,00	25,00	75,00							Sub Koordinator Drainase dan Persampahan	
			Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah laporan Pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase (laporan)	laporan	3	29.922.000		0	29.922.000	-	0	0	1	0	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00	33,33	33,33							Sub Koordinator Drainase dan Persampahan	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang Saluran drainase yang di Rehabilitasi (meter)	meter	1000	635.977.820		79.390.300	194.186.100	344.790.220	0	0	100	100,0	-	12,48	43,02	97,23	0,00	0,00	10,00	20,00	1	kesesuaian antara DPA dengan dokumen RENJA	1	beberapa kegiatan belum tercantum dalam RENJA tahun 2022	1	DPA dipastikan telah terakomodir dalam RENJA	Sub Koordinator Drainase dan Persampahan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DENGAN		100	20.218.846.060	-	6.113.275.500	932.916.830	5.721.480.304	0,00	0,00	0,00	8,00	-	30,24	34,85	63,15	0,00	0,00	0,00	8,00							Kepala Bidang Bina Marga	
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis		100	20.218.846.060	-	6.113.275.500	932.916.830	5.721.480.304	0,00	0,00	0,00	100,00	-	30,24	34,85	63,15	0,00	0,00	0,00	100,00							Kepala Bidang Bina Marga	
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah infrastruktur permukiman kawasan strategis yang ditangani (Km)	km	8	20.218.846.060	-	6.113.275.500	932.916.830	5.721.480.304	0	0	0	8	-	30,24	34,85	63,15	0,00	0,00	0,00	100,00	1	Adanya sumber manusia yang kompeten	1	Fisik belum berjalan karena ruas belum terdaftar didalam rencana kerja.	1	Ruas tersebut diakomodir diPerubahan Renja 2022	Sub Koordinator Pembangunan Infrastruktur Wilayah	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH YANG DITANGANI		100	21.588.973.002	34.668.700	2.077.463.550	7.419.683.629	5.591.315.502	100	100	100	100	0,16	9,78	44,15	70,05	100,00	200,00	300,00	400,00							Kepala Bidang Bangunan Gedung	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (%)		100	21.071.009.302	23.189.600	1.987.909.650	7.323.270.479	5.514.132.352					0,11	9,54	44,30	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00							Kepala Bidang Bangunan Gedung	
				Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten Bone (%)		100	517.963.700	11.479.100	89.553.900	96.413.150	77.183.150	100	100	100	100	2,22	19,51	38,12	53,02	100,00	200,00	300,00	400,00								

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023				REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023 (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023 (%)				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab.Kota dalam tahun eksisting (Laporan)	laporan	500	517.963.700	11.479.100	89.553.900	96.413.150	77.183.150	0	0	0	0	2,22	19,51	38,12	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00				Sub Koordinator Perencanaan Bangunan Gedung				
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun (unit gedung)	Unit	3	2.643.558.315	6.347.000	96.483.800	701.533.650	1.106.977.970	0	0	2	5	0,24	3,89	30,43	72,30	0,00	0,00	66,67	233,33				Sub Koordinator Perencanaan Bangunan Gedung				
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pelaporan Monev Penyelenggaraan Bangunan (laporan)	laporan	12	24.958.925	1785700	2.693.900	2.802.400	1.002.000	3	3	3	3	7,15	17,95	29,18	33,19	25,00	50,00	75,00	100,00	3	Koordinasi yang baik dengan sub koordinator pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung	3	Belum adanya pekerjaan fisik yang jalan Kurangnya SDM yang ada Tidak adanya kendaraan operasional untuk melakukan monitoring	3	Perlu adanya tindak lanjut dari ULP terkait percepatan pengadaan fisik agar dapat segera melakukan monitoring, perlu penambahan personal di bidang bangunan gedung perlu adanya kendaraan operasional untuk melakukan monitoring	Sub Koordinator Perencanaan Bangunan Gedung	
			Pemeriksaan Kelainan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Rumah Tinggal dalam penerbitan laik fungsi (laporan)	laporan	12	7.500.000	0	0	0	0	3	3	0	6	-	-	-	-	25,00	50,00	50,00	100,00	4	Adanya Aplikasi Simbng Yang Memadahkan Pelaporan Sertifikat Laik Fungsi	4	Masih Kurangnya Pemahaman Pemohon Dengan Pentingnya Sertifikat Laik Fungsi	4	Di Perluakan Sosialisasi Tentang Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsasi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi (unit)	Unit	12	18.394.992.062	15.056.900	1.888.731.950	6.618.934.429	4.406.152.382	0	0	10	14	0,08	10,35	46,33	70,28	0,00	0,00	83,33	200,00	5	Administrasi Yang Lengkap	5	Lambatnya Proses Seleksi Uklgb Di Lpse/Ulp	5	Di Upayakan Adanya Kerja Sama Antara Stockholder Sehingga Kegiatan Dapat Terlaksana Dengan Baik, Sehingga Capaian Kinerja Dapat Tercapai Tepat		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG		100	8.935.271.113	1.667.800	1.693.899.174	1.072.928.498	2.526.771.519	0	0	15	12	0,02	18,97	30,97	59,25	0,00	0,00	15,38	26,92				Kepala Bidang Bangunan Gedung				
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Kawasan dengan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Sesuai		100	8.935.271.113	1.667.800	1.693.899.174	1.072.928.498	2.526.771.519	0	0	15	12	0,02	18,97	30,97	59,25	0,00	0,00	15,38	26,92				Kepala Bidang Bangunan Gedung				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan (dokumen)	dokumen	1	76.502.550	-	76.502.550	0	-	0	0	1	0	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				Sub Koordinator Perencanaan Bangunan Gedung				
			Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah laporan pengawasan teknis bangunan dan lingkungan (laporan)	laporan	1	292.994.415	-	0	1.146.400	286.192.800	0	0	1	0	-	-	0,39	98,07	0,00	0,00	100,00	100,00				Sub Koordinator Perencanaan Bangunan Gedung				
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dalam lingkungan yang dikelola sesuai dengan peruntukannya (unit)	Unit	1	8.565.774.148	1.667.800	1.616.596.624	1.071.782.098	2.240.578.719	0		3	3	0,02	18,89	31,40	57,56	0,00	0,00	300,00	600,00				Sub Koordinator Perencanaan Bangunan Gedung				
2.	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN (%)		72,79	120.159.890.245	-	22.590.661.511	43.518.474.437	18.247.584.662	59,65	59,65	59,65	59,65	-	18,80	55,02	70,20	81,95	163,90	245,84	327,79				BIDANG BINAMARGA				
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perentase Penangaman Jalan Kabupaten		100	120.159.890.245	-	22.590.661.511	43.518.474.437	18.247.584.662	0	83,11	10,50	45,04	-	18,80	55,02	70,20	0,00	83,11	93,61	138,65				BIDANG BINAMARGA				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Jumlah dokumen teknis jalan yang direncanakan (Dokumen)	dokumen	4	1.358.985.762	-	15.840.000	93.994.650	594.855.822	0	0	3	12	-	1,17	8,08	51,85	0,00	0,00	75,00	375,00	1	Data survey kondisi	1	Data survey kondisi belum selesai karena kondisi cuaca	1	Survey data kondisi tersedia	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Bina Marga	
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang di legalisasi (Km)	km	1	510.000	-	150.000			0	0	0	0	-	29,41	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Tersedianya data jalan yang di legalisasi	2	Data jalan yang dilegalisasi belum lengkap	2	Tersedianya laporan data yang dilegalisasi jalan sepanjang 3 km	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Bina Marga	
			Survei Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah laporan Savyey Kondisi jalan dan jembatan (laporan)	laporan	2	304.373.290	0	3.793.700	199.133.460		0	0	0	3	-	-	1,25	66,67	0,00	0,00	0,00	150,00	3	Laporan survey kondisi jalan/jembatan	3	Data laporan belum lengkap	3	Tersedianya laporan hasil survey	Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (Km)	km	10	18.330.092.820	-	6.890.636.530	8.625.349.910	828.340.940	0	0	13,98	13,98	-	37,59	84,65	89,17	0,00	0,00	139,80	279,60				Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan				
			Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (Km)	km	40,6	95.758.878.002	-	13.027.272.141	33.711.582.017	16.022.104.626	0	0	21,94	21,94	-	13,60	48,81	65,54	0,00	0,00	54,04	108,08				Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan				
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	km	5	170.000	-	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00				Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan				
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Rutin) (Km)	km	108	1.712.583.831	-	1.013.556.700	38.300.000	600.644.814	0	100	0	8	-	59,18	61,42	96,49	0,00	92,59	92,59	100,00				Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan				
			Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	m	100	2.532.348.800	-	1.486.384.640	1.045.454.160	340.000	0	108	0	108	-	58,70	99,98	99,99	0,00	108,00	108,00	216,00				Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan				
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (Rutin) (Meter)	m	100	161.947.740	0	156.821.500	0	2.165.000	0	100	0	0	-	96,83	96,83	98,17	0,00	100,00	100,00	100,00				Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan				
3.	Mewujudkan pembangunan penataan ruang terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KEPATUHAN RTRW		100	256.131.710	20.274.000	49.376.950	24.219.900	100.487.000	10,94	12,50	12,50	39,06	7,92	27,19	36,65	75,88	10,94	23,44	35,94	75,00				BIDANG TATA RUANG				
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Perentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang		100	107.319.190	12.306.000	21.360.800	2.536.600	27.012.000	0,00	0,00	0,00	100,00	11,47	31,37	33,73	58,90	0,00	0,00	0,00	100,00				BIDANG TATA RUANG				
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRR Kabupaten Kota (dokumen)	dokumen	1	95.397.130	12.306.000	19.673.800	2.386.600	27.012.000	0	0	0	1	12,90	33,52	36,02	64,34	0,00	0,00	0,00	100,00	1	SDM	1	Kurangnya Sumber Daya Manusia Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	2	Merencanakan kegiatan evaluasi, Konsultasi Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten Kota	Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (laporan)	laporan	3	11.922.060	-	1.687.000	150.000	-	0	0	0	3	-	14,15	15,41	15,41	0,00	0,00	0,00	100,00	1	SDM	1	Kurangnya Sumber Daya Manusia Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	2	Merencanakan kegiatan sosialisasi di triwulan selanjutnya dengan tambahan SDM baru	Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah		100	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00				BIDANG TATA RUANG				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan RRTR Kabupaten/Kota (dokumen)																											
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100	31.502.140	-	11.871.450	17.877.000	1.400.000	25	25	25	25	-	37,68	94,43	98,88	25,00	50,00	75,00	100,00				BIDANG TATA RUANG				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peninjauan Lokasi terhadap Pengajuan KKK dan Informasi Pemanfaatan Ruang (laporan)	laporan	12	31.502.140	-	11.871.450	17.877.000	1.400.000	3	3	3	3	-	37,68	94,43	98,88	25,00	50,00	75,00	100,00	1	SDM yg mumpuni Ruang Pelayanan yang baik Data yg lengkap	1	Sistem yg sering bermasalah Tidak tersedianya Kendaraan Operasional survei Kurangnya fasilitas IT (PC atau	1	Disiapkannya kendaraan oprasional untuk survei lokasi Ditambahkannya Fasilitas IT (pc dan leptop)	Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023				REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023 (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023 (%)				FAKTOR				TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG		PENGHAMBAT					
																								23	24	25	26				27
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		100	117.310.380	7.968.000	16.144.700	3.806.200	72.075.000	18,75	25	25,00	31,25	6,79	20,55	23,80	85,24	18,75	43,75	68,75	100,00							BIDANG TATA RUANG	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (laporan)		12	26.764.080	6.868.000	14.646.300	3.206.200	750.000	3	3	3	3	25,66	80,38	92,36	95,17	25,00	50,00	75,00	100,00	1	SDM memadai	1	Penambahan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan	1	Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Ruang (laporan)		4	90.546.300	1.100.000	1.498.400	600.000	71.325.000	0	1	1	2	1,21	2,87	3,53	82,30	0,00	25,00	50,00	100,00	2	-	2	Sinkronisasi pembentukan keanggotaan forum penataan ruang	2	Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		

192.262.556.157

Watampone, 03 Januari 2024

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
TATA RUANG KABUPATEN BONE



H. ASKAR, S.ST., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19681231 199803 1 042