

| LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|---|----------------|---|----|---|----------------|---------------------------------|------------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|---|---|---|---------------|---------------------------|--|--|----------------|
| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja Renja OPD yang Dievaluasi | Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%) | | Unit OPD penanggung jawab | Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024 | | |
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13=9+10+11+12 | | | | 14=7+13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | MENINGKATKAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH WILAYAH KABUPATEN | | | RASIO PERUMAHAN YANG BERKUALITAS DI WILAYAH KABUPATEN (%) | 100 | 78,997,000,000 | 0 | 0 | 100 | 32,548,847,027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PERSENTASE PENURUNAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - (SPM) (%) | 100,00 | 1.765.000.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 179.937.500 | | | | | | | 0 | 179,415,610 | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota - (SPM) (%) | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%) | 100,00 | 65.000.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 7.405.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,905,000 | 0% | 0 | 0,00% | 6,905,000 | 19,05% | 6.905.000 | 19,05% | 10,62% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | 105 | 65,000,000 | 0 | 0 | 20 | 7,405,000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6,905,000 | 0 | 0 | 20 | 6,905,000 | 20 | 6,905,000 | 19,05% | 10,62% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai |
| | | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%) | 100,00 | 1.700.000.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 172.532.500 | 0% | 8,460,000 | 0% | 10,820,000 | 0% | 150,720,610 | 0% | 2,510,000 | 0,00% | 172,510,610 | 33,33% | 172.510.610 | 33,33% | 10,15% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 21 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 16 | 172,532,500 | 0 | 8,460,000 | 0 | 10,820,000 | 0 | 150,720,610 | 7 | 2,510,000 | 7 | 172,510,610 | 7 | 172,510,610 | 33,33% | 10,15% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belum Tercapai |
| | | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani (%) | 50,00 | 15.992.500.000 | 0,00 | 0 | 30,00 | 7.330.250.000 | | | | | | | 0 | 5,758,646,646 | | | | | | | | |
| | | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pembangembangan Kawasan Permukiman (%) | 100,00 | 827.500.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 113.190.000 | 0% | 26,907,900 | 0% | 21,484,000 | 0% | 20,355,200 | 0% | 43,663,560 | 0,00% | 112,410,660 | 33,33% | 112.410.660 | 33,33% | 13,58% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 6 | 827,500,000 | 0 | 0 | 2 | 113,190,000 | 0 | 26,907,900 | 1 | 21,484,000 | 0 | 20,355,200 | 1 | 43,663,560 | 2 | 112,410,660 | 2 | 112,410,660 | 33,33% | 13,58% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai |
| | | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (%) | 100,00 | 13.400.000.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 7.217.060.000 | 0% | 6,880,000 | 0% | 277,140,203 | 0% | 4,494,977,391 | 0% | 867,238,392 | 0,00% | 5,646,235,986 | 50,22% | 5.646.235.986 | 50,22% | 42,14% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 18 | 1,400,000,000 | 0 | 0 | 10 | 133,060,000 | 0 | 6,880,000 | 0 | 3,970,000 | 6 | 122,210,000 | 0 | 0 | 6 | 133,060,000 | 6 | 133,060,000 | 33,33% | 9,50% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belum Tercapai |
| | | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | 5 | 12,000,000,000 | 0 | 0 | 2 | 7,084,000,000 | 0 | 0 | 0 | 273,170,203 | 0 | 4,372,767,391 | 3 | 867,238,392 | 3 | 5,513,175,986 | 3 | 5,513,175,986 | 67,11% | 45,94% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Melampaui |
| | | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang harus direhabilitasi untuk Pencegahan Tumbuh Kembangnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (%) | 50,00 | 20.692.500.000 | 0,00 | 0 | 30,00 | 175.392.500 | | | | | | | 0 | 175,301,780 | | | | | | | | |

| LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------------|--|----|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|-------------|----|---------------|----|----------------|---|----------------|--|----------------|--|---------------|--|---|
| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi | | Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%) | | Unit OPD penanggung jawab | Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11+12 | | 14=7+13 | | 15=14/6x100 | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Data Penerima Bantuan bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (%) | 100,00 | 4.700.000.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 175.392.500 | 0% | 5,509,080 | 0% | 12,000,000 | 0% | 152,021,200 | 0% | 5,771,500 | 0,00% | 175,301,780 | 33,33% | 175.301.780 | 33,33% | 3,73% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 21 | 4,700,000,000 | 0 | 0 | 35 | 175,392,500 | 0 | 5,509,080 | 0 | 12,000,000 | 0 | 152,021,200 | 7 | 5,771,500 | 7 | 175,301,780 | 7 | 175,301,780 | 33,33% | 3,73% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belum Tercapai |
| | | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%) | 80,00 | 40.547.000.000 | 0,00 | 0 | 50,00 | 24.863.267.027 | | | | | | | 0 | 15,817,004,461 | | | | | | | | |
| | | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (%) | 100,00 | 19.854.500.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 24.863.267.027 | 0% | 1,539,596,634 | 0% | 604,269,908 | 0% | 9,786,196,848 | 0% | 3,886,941,071 | 0,00% | 15,817,004,461 | 54,86% | 15.817.004.461 | 54,86% | 79,66% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 12 | 300,000,000 | 0 | 0 | 1 | 51,906,500 | 0 | 6,274,000 | 0 | 14,757,000 | 0 | 21,472,600 | 1 | 8,995,200 | 1 | 51,498,800 | 1 | 51,498,800 | 8,33% | 17,17% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai |
| | | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 90 | 18,500,000,000 | 0 | 0 | 20 | 24,693,499,327 | 0 | 1,512,693,434 | 30 | 574,701,993 | 45 | 9,721,301,977 | 25 | 3,839,597,737 | 100 | 15,648,295,141 | 100 | 15,648,295,141 | 111,11% | 84,59% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Melampaui |
| | | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 3 | 600,000,000 | 0 | 0 | 2 | 46,612,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,896,800 | 1 | 15,241,300 | 2 | 46,138,100 | 2 | 46,138,100 | 66,67% | 7,69% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai |
| | | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 3 | 454,500,000 | 0 | 0 | 1 | 71,249,000 | 0 | 20,629,200 | 0 | 14,810,915 | 1 | 12,525,471 | 0 | 23,106,834 | 1 | 71,072,420 | 1 | 71,072,420 | 33,33% | 15,64% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai |
| 2 | MENINGKATNYA TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH | | | RASIO INFRASTRUKTUR DAERAH BERSERTIFIKAT (%) | 100 | 3,080,210,000 | 0 | 0 | 100 | 7,743,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pemerintah (%) | 100,00 | 824.975.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 7.543.000.000 | | | | | | | 0 | 42,932,751 | | | | | | | | |
| | | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (%) | 100,00 | 824.975.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 7.543.000.000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,790,000 | 0% | 35,142,751 | 0,00% | 42,932,751 | 33,33% | 42.932.751 | 33,33% | 5,20% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 | 824,975,000 | 0 | 0 | 1 | 7,543,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,790,000 | 1 | 35,142,751 | 1 | 42,932,751 | 1 | 42,932,751 | 33,33% | 5,20% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai |

| LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|----------------|---|----|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|----|---------------|------|-------------|--|---------------|---|---------------|---|--------|--|--|
| KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi | | Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%) | | Unit OPD penanggung jawab | Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024 |
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11+12 | | 14=7+13 | | 15=14/6x100 | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase Ketersediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%) | 100,00 | 2.255.235.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 200.000.000 | | | | | | | | 0 | 199,629,970 | | | | | | | |
| | | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Peneima Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%) | 100,00 | 1.430.260.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 200.000.000 | 0% | 21,102,115 | 0% | 44,756,510 | 0% | 75,423,345 | 0% | 58,348,000 | 0,00% | 199,629,970 | 100,00% | 199.629.970 | 100,00% | 13,96% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 2.10.06.2.01.0001 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 150 | 1,430,260,000 | 0 | 0 | 50 | 200,000,000 | 0 | 21,102,115 | 0 | 44,756,510 | 83 | 75,423,345 | 67 | 58,348,000 | 150 | 199,629,970 | 150 | 199,629,970 | 100,00% | 13,96% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Melampaui |
| 3 | TERWUJUDNYA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | HASIL EVALUASI SAKIP OLEH APIP (Nilai) | BB | 15,898,042,982 | 0 | 0 | BB | 4,615,856,382 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%) (%) | 100,00 | 15.898.042.982 | 0,00 | 0 | 100,00 | 4.615.856.382 | | | | | | | | 0 | 4,585,808,013 | | | | | | | |
| | | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Bappeda (%) | 100,00 | 600.000.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 31.517.000 | 0% | 11,337,500 | 0% | 5,158,500 | 0% | 7,358,900 | 0% | 6,974,600 | 0,00% | 30,829,500 | 57,78% | 30.829.500 | 57,78% | 5,14% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | 450,000,000 | 0 | 0 | 2 | 4,803,500 | 0 | 2,250,000 | 0 | 803,500 | 0 | 1,004,900 | 1 | 745,100 | 1 | 4,803,500 | 1 | 4,803,500 | 6,67% | 1,07% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belum Tercapai |
| | | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 | 90,000,000 | 0 | 0 | 2 | 22,415,000 | 1 | 9,087,500 | 1 | 4,355,000 | 1 | 5,220,000 | 1 | 3,065,000 | 4 | 21,727,500 | 4 | 21,727,500 | 133,33% | 24,14% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Melampaui |
| | | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 | 60,000,000 | 0 | 0 | 2 | 4,298,500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,134,000 | 1 | 3,164,500 | 4 | 4,298,500 | 4 | 4,298,500 | 33,33% | 7,16% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Melampaui |
| | | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah (%) | 100,00 | 12.050.795.182 | 0,00 | 0 | 100,00 | 3.550.264.582 | 0% | 800,781,201 | 0% | 930,701,924 | 0% | 1,426,399,510 | 100% | 372,357,727 | 100,00% | 3,530,240,362 | 75,00% | 3.530.240.362 | 75,00% | 29,29% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 120 | 12,035,795,182 | 0 | 0 | 50 | 3,539,654,582 | 35 | 800,781,201 | 35 | 925,643,024 | 35 | 1,423,384,510 | 35 | 369,919,627 | 140 | 3,519,728,362 | 140 | 3,519,728,362 | 116,67% | 29,24% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Melampaui |
| | | 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 12 | 15,000,000 | 0 | 0 | 2 | 10,610,000 | 1 | 0 | 1 | 5,058,900 | 1 | 3,015,000 | 1 | 2,438,100 | 4 | 10,512,000 | 4 | 10,512,000 | 33,33% | 70,08% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Melampaui |
| | | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah (%) | 100,00 | 25.500.000 | 0,00 | 0 | 100,00 | 5.500.000 | 0% | 0 | 0% | 3,950,000 | 0% | 1,550,000 | 100% | 0 | 100,00% | 5,500,000 | 5,00% | 5.500.000 | 5,00% | 21,57% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |

| LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---|---|---|---------------|---|----|---|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|------------|--|---|---|-------------|---------------------------|--|--|----------------|-------------|----|
| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi | Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%) | | Unit OPD penanggung jawab | Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024 | | | | |
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13=9+10+11+12 | | | | 14=7+13 | | 15=14/6x100 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp |
| | | 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 | 25,500,000 | 0 | 0 | 10 | 5,500,000 | 1 | 0 | 0 | 3,950,000 | 1 | 1,550,000 | 0 | 0 | 2 | 5,500,000 | 2 | 5,500,000 | 5,00% | 21,57% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belum Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah (%) | 100,00 | 1.652.470.450 | 0,00 | 0 | 100,00 | 505.482.350 | 25% | 139.286.995 | 25% | 180.761.278 | 25% | 150.479.312 | 25% | 30.148.250 | 100,00% | 500.675.835 | 6,24% | 500.675.835 | 6,24% | 30,30% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | |
| | | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36 | 32,250,000 | 0 | 0 | 1 | 10,750,000 | 0 | 5.802,100 | 0 | 1,539,000 | 1 | 2,909,600 | 0 | 359,550 | 1 | 10,610,250 | 1 | 10,610,250 | 2,78% | 32,90% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 36 | 272,280,000 | 0 | 0 | 5 | 90,760,000 | 1 | 25,347,200 | 2 | 26,202,800 | 1 | 30,614,800 | 1 | 8,588,000 | 5 | 90,752,800 | 5 | 90,752,800 | 13,89% | 33,33% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 36 | 31,324,950 | 0 | 0 | 2 | 10,441,650 | 1 | 3,730,430 | 0 | 3,889,380 | 1 | 2,332,240 | 0 | 489,600 | 2 | 10,441,650 | 2 | 10,441,650 | 5,56% | 33,33% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 36 | 445,327,200 | 0 | 0 | 3 | 148,442,400 | 0 | 43,616,000 | 1 | 60,327,000 | 1 | 38,305,800 | 1 | 6,131,800 | 3 | 148,380,600 | 3 | 148,380,600 | 8,33% | 33,32% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 36 | 105,900,300 | 0 | 0 | 2 | 35,300,300 | 1 | 12,178,700 | 0 | 9,184,800 | 0 | 9,996,700 | 1 | 3,940,100 | 2 | 35,300,300 | 2 | 35,300,300 | 5,56% | 33,33% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 | 83,400,000 | 0 | 0 | 1 | 27,800,000 | 0 | 5,125,000 | 0 | 5,875,000 | 1 | 5,925,000 | 1 | 6,525,000 | 2 | 23,450,000 | 2 | 23,450,000 | 5,56% | 28,12% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Melampaui | | |
| | | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 600 | 681,988,000 | 0 | 0 | 12 | 181,988,000 | 3 | 43,487,565 | 3 | 73,743,298 | 3 | 60,395,172 | 3 | 4,114,200 | 12 | 181,740,235 | 12 | 181,740,235 | 2,00% | 26,65% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang penyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan Perangkat Daerah. (Dokumen) | 9,00 | 1.037.322.000 | 0,00 | 0 | 9,00 | 345.774.000 | 0% | 82.403.637 | 0% | 65.525.008 | 0% | 135.987.693 | 0% | 59.014.308 | 0,00% | 342.930.646 | 266,67% | 342.930.646 | 2.962,96% | 33,06% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | |
| | | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 9 | 110,412,000 | 0 | 0 | 12 | 36,804,000 | 3 | 8,963,637 | 3 | 8,744,208 | 3 | 13,037,693 | 3 | 6,010,308 | 12 | 36,755,846 | 12 | 36,755,846 | 133,33% | 33,29% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 | 926,910,000 | 0 | 0 | 12 | 308,970,000 | 3 | 73,440,000 | 3 | 56,780,800 | 3 | 122,950,000 | 3 | 53,004,000 | 12 | 306,174,800 | 12 | 306,174,800 | 400,00% | 33,03% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah (%) | 100,00 | 531.955.350 | 0,00 | 0 | 100,00 | 177.318.450 | 25% | 36.892,307 | 25% | 22.450,726 | 25% | 89,831,786 | 25% | 26,456,851 | 100,00% | 175,631,670 | 15,46% | 175.631.670 | 15,46% | 33,02% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | |
| | | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 108 | 496,495,350 | 0 | 0 | 1 | 165,498,450 | 0 | 32,552,307 | 0 | 21,000,726 | 0 | 88,161,786 | 1 | 22,101,545 | 1 | 163,816,364 | 1 | 163,816,364 | 0,93% | 32,99% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |
| | | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 | 35,460,000 | 0 | 0 | 9 | 11,820,000 | 0 | 4,340,000 | 2 | 1,450,000 | 4 | 1,670,000 | 3 | 4,355,306 | 9 | 11,815,306 | 9 | 11,815,306 | 30,00% | 33,32% | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Tercapai | | |

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi | Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%) | Unit OPD penanggung jawab | Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024 | | | | | | |
|--|---------|------|--|---|---|----|---|---|---------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|--|---|---|---------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=9+10+11+12 | 14=7+13 | 15=14/6x100 | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| | | | | | | | Total Target (RP) | | 44,907,703,409 | | | | | | | | | Total Realisasi (RP) | | 26,758,739,231 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 133,62 | | 59,59 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | ST | | R | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Disusun
Bone, 27 Februari 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BUDIONO, S.Sos.,M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP : 197005171995031003

Disetujui
Bone, 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DR. H. ADE FARIQ ASHAR, S.STP, M.Si
Pangkat: Pembina
NIP : 198501262003121002